

Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 4- квартал 2023года.

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

Наименование проекта: «Обновление действующих активов, используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление соединительного пути № 650)»

Проектная мощность (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов.

Общая стоимость проекта: 48728,15 тыс. тенге, в том числе 4-й квартал 2023года 14425,3 тыс. тенге.

Источники финансирования: амортизационные отчисления, прибыль

Дата согласования с уполномоченным органом: Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Работы по восстановлению и обновлению соединительного пути № 650 приходится на весенне-осенний период объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-4 квартала 2023 года.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)
ТОО "ППЖТ-2"
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 4 квартал 2023 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.																
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 4 квартал 2023 года				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5												
	Инвестиционная программа (проекта) на 2023 год															
1									завершение восстановительных работ							
1	Замена материалов подъездного пути	км	0,46	44 793,90	11198,48	14425,3	3226,82			0	0	0		0	0	0
	ВСЕГО на 2023 год			44793,9	11198,48	14425,3	3226,82									

Зам.Директора

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
 ТОО " ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 4 квартал 2023 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	0,16	0	0,1
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	0,16	0	0,1

Директор

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

