

**Пояснительная записка  
к отчету по реализации инвестиционного проекта  
ТОО «ППЖТ-2» за 1-квартал 2024года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

**Наименование проекта:** «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление приемоотправочного пути № 1)»

**Проектная мощность** (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

**Общая стоимость проекта:** 47228,42 тыс. тенге, в том числе 1-е квартал 2024года 11807,11 тыс. тенге.

**Источники финансирования:** амортизационные отчисления, прибыль

**Дата согласования с уполномоченным органом:** Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

**Срок реализации:** 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Период проведения восстановления и обновления приемоотправочного пути № 1 приходится на весенне-летний период объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-3 квартала 2023 года.

Директор  
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
ТОО "ППЖТ-2"  
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 1 квартал 2024 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.																		
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 1 квартал				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность			
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5														
	Инвестиционная программа (проекта) на 2024 год																	
1																		
1	Замена материалов польездного пути	км	0,485	47 228,42	11807,13	0	-11807,1	Ремонтные рвботы приходяться на2-3 квартал	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО на 2024 год			47228,42	11807,13	0	-11807,1											

Зам.Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.



**Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии  
ТОО " ППЖТ-2" ( предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

**Период инвестиционной программы: 1 квартал 2024 года**

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности,надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	0,1	0	0,1
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

Директор

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

