

"ППЖТ-2"

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Казакстан Республикасы, 050014, Алматы қ.,
Бокейхан к-сі, 15, тел./факс: (727) 297-47-06

Республика Казахстан, 050014, г. Алматы,
ул. Бокейханова, 15, тел./факс (727) 297-47-06

Исх. № 34/1 от 10 октября 2025 года

**РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ А.К.**

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI
«О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об
исполнении инвестиционного проекта за 3 квартал 2025 года

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 3-квартал 2025года.**

1) *Отраслевой сектор:* железнодорожный транспорт

Наименование проекта:

«Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление выставочного пути № 4)»

Цель проекта:

Повышение эффективности производственного процесса за счет восстановления и модернизации инфраструктурных объектов, участвующих в предоставлении регулируемой услуги.

Проектная мощность (ожидаемые результаты):

Достижение экономического эффекта за счет сокращения времени простоев поездов, улучшение надежности и безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:

49565,5 тыс. тенге, в том числе 3-й квартал 2025года 22 244,28 тыс. тенге.

Источники финансирования:

Проект финансируется исключительно за счет собственных средств предприятия:
-амортизационных отчислений и прибыли.
Привлечение заемных средств не предусматривается.

Дата согласования с уполномоченным органом:

- Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД,
- Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) ***Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.***

В течении отчетного периода финансирование осуществлялось планово в соответствии с утвержденным графиком. Использование амортизационных отчислений и прибыли позволило избежать привлечения заемного капитала и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

3) ***Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(1 последующий квартал).***

Реализация инвестиционного проекта положительно влияет на качество и доступность регулируемых услуг. Восстановление выставочного пути способствует:

- снижению затрат на обслуживание и ремонт.

- улучшению условий для маневровых операций,
- повышению пропускной способности

4) *Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.*

Период проведения восстановления и обновления выставочного пути № 4 приходится на весенне-летний период. Это обусловлено следующими факторами:

- Проведение тендерных процедур на платформе потребовало дополнительного времени, что повлияло на сроки начала работ;
- В связи с этим, выполнение основных восстановительных мероприятий перенесено на 2-3 кварталы 2025 года

Таким образом, временный сдвиг реализации отдельных этапов проекта связан исключительно техническими причинами и не оказывает негативного влияния на общий график реализации инвестиционного проекта в установленные сроки.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 ТОО "ПЖКТ-2"
 предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 3 квартал 2025 года													
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.													
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 3 квартал 2025 год				Заемные средства тыс. тенге				Нерегулируемая (иная) деятельность
					план	факт	отклонение	причины	план	факт	отклонение	причины	
1	2	3	4	5									
	Инвестиционная программа (проекта) на 2025 год												
1													
1	Обновление и восстановление выстовочного пути №4	км	0,509	49 565,50	12391,38	22244,28	9852,9	Ремонтные работы приходяться на 2-3 квартал	0	0	0		0
	ВСЕГО на 2025 год			49565,5	12391,38	22244,28	9852,9						



Зам.Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
 ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 3 квартал 2025 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	1,5	0	
Снижение износа основных средств %			1,5		
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	3	0	0

Директор

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2933 за 3 квартал 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сортировка: Статьи затрат По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение						
Основные средства						
Статьи затрат						
2933	27 416 907,77		22 244 284,04		49 661 191,81	
Головное подразделение	27 416 907,77		22 244 284,04		49 661 191,81	
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ № 4 (772 м) СТ.ПРОМЫШЛЕННАЯ	27 416 907,77		22 244 284,04		49 661 191,81	
Расходы на капитальный ремонт			22 244 284,04			
Итого	27 416 907,77		22 244 284,04		49 661 191,81	