

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ТОО "ППЖТ-2"

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 2 квартал 2021 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.												
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 1 квартал				Заемные средства тыс. тенге			
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	Инвестиционная программа (проекта) на 2020 год	3	4	5								
1												
1	Замена материалов подъездного пути	км	0,335	16345,2	16345,2	20864,42	4519,22		0	0	0	
	Технический надзор за ходом											
2	строительства объекта " капитальный ремонт подъездного ЖД пути №8	раз	1	0	0	500	500	Технический надзор	0	0	0	
3	Авторский надзор рабочего проекта по капитальному ремонту п/пути №8	раз	1	0	0	200	200	Авторский надзор				
	ВСЕГО на 2020 год			16345,2	16345,2	21364,42	5019,22					

Зам. Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии  
 ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 2 квартал 2021 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	23	0	13,2
Снижение износа основных средств %			3,33		3,33
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	26,33	0	16,53

Директор

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

**Пояснительная записка  
к отчету по реализации инвестиционного проекта  
ТОО «ППЖТ-2» за 2-квартал 2021года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

**Наименование проекта:** «Капитальный ремонт подъездного железнодорожного пути №8»

**Проектная мощность** (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

**Общая стоимость проекта:** 76621,46 тыс.тенге, в том числе 2-й квартал 2021г - 21364,42 тыс.тенге.

**Источники финансирования:** амортизационные отчисления

**Дата согласования с уполномоченным органом:** 1 августа 2016года

**Срок реализации:** 2017-2021годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год (4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2021 году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

Директор  
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.