

**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 1-квартал 2022года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

Наименование проекта: «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Восстановление приемоотправочного пути № 3)»

Проектная мощность (ожидаемые результаты):экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

Общая стоимость проекта: 42554,27 тыс.тенге, в том числе 1-е квартал 2022года 10638,57 тыс.тенге.

Источники финансирования: амортизационные отчисления, прибыль

Дата согласования с уполномоченным органом: Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2022году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектom.**

1. Период проведения восстановления и обновления приемоотправочного пути №3 приходится на весеннее-летнее время объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-3 квартала 2022 года.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.