

Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 3-квартал 2022года.

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

Наименование проекта: «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Восстановление приемоотправочного пути № 3)»

Проектная мощность (ожидаемые результаты):экономический эффект от сокращения времени прохождения жд составов

Общая стоимость проекта: 42554,27 тыс.тенге, в том числе 3-й квартал 2022года 14450,89 тыс.тенге.

Источники финансирования: амортизационные отчисления, прибыль

Дата согласования с уполномоченным органом: Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2022году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектном.**

1. Период проведения восстановления и обновления приемоотправочного пути №3 приходится на весеннее-летнее время объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-4 квартала 2022 года.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
 (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 ТОО "ПЖТ-2"
 предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 3 квартал 2022 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий и инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (инан) деятельность		
					план 3 квартал 2022 года	факт 3 квартал 2022 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	Инвестиционная программа (проекта) на 2022 год	3	4	5													
1																	
1	Замена материалов подъездного пути	км	0,437	42 554,26	10638,57	14450,89	3812,32	Ремонтные работы приходиться на 2-4 квартал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО на 2022 год			42554,26	10638,57	14450,89	3812,32										

Зам. Директора

Экономист



Полтавская С.М.

Албажова Е.А.

**Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

Период инвестиционной программы: 3 квартал 2022 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	13,2	0	11,3
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	13,2	0	11,3

Директор

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.