

**Пояснительная записка  
к отчету по реализации инвестиционного проекта  
ТОО «ППЖТ-2» за 4-квартал 2022года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

**Наименование проекта:** «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги ( Восстановление приемоотправочного пути № 3)»

**Проектная мощность** (ожидаемые результаты):экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

**Общая стоимость проекта:** 42554,27 тыс.тенге, в том числе 4-й квартал 2022года 11480,45 тыс.тенге.

**Источники финансирования:** амортизационные отчисления, прибыль

**Дата согласования с уполномоченным органом:** Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

**Срок реализации:** 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2022году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Период проведения восстановления и обновления приемоотправочного пути №3 приходится на весеннее-летнее время объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-4 квартала 2022 года.

Директор  
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
 ТОО "ПЖТ-2"  
 предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 4 квартал 2022 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 4 квартал 2022 года				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность			
					план 4 квартал 2022 года	факт 4 квартал 2022 года	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	Инвестиционная программа (проекта) на 2022 года																	
1	Восстановление и обновление приемоотправочного пути №3 ВСЕГО на 2022 год	км	0,437	42 554,26	10638,57	11480,45	841,88	Ремонтные работы приходятся на 2-4 квартал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Зам. Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.



**Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии  
ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

Период инвестиционной программы: 4 квартал 2022 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности,надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	13,2	0	11,3
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>13,2</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>

Директор

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.