

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)  
ТОО "ППЖТ-2"  
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 1 квартал 2023 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.																
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 1 квартал				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5												
	Инвестиционная программа (проекта) на 2023 год															
1																
1	Замена материалов полезного пути	км	0,46	44 793,90	11198,48	1033,76	-10164,7	Ремонтные работы приходятся на 2-3 квартал	0	0	0		0	0	0	0
	<b>ВСЕГО на 2023 год</b>			<b>44793,9</b>	<b>11198,48</b>	<b>1033,76</b>	<b>-10164,7</b>									

Зам. Директора

ППЖТ-2

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии  
 ТОО " ППЖТ-2" ( предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 1 квартал 2023 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	0,16	0	0,1
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

Директор



Полтавская С.М.

Экономист



Албакова Е.А.

**Пояснительная записка**  
**к отчету по реализации инвестиционного проекта**  
**ТОО «ППЖТ-2» за 1-квартал 2023года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

**Наименование проекта:** «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги ( Обновление и восстановление соединительного пути № 650)»

**Проектная мощность** (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

**Общая стоимость проекта:** 44793,9 тыс.тенге, в том числе 1-е квартал 2023года 1033,76 тыс.тенге.

**Источники финансирования:** амортизационные отчисления, прибыль

**Дата согласования с уполномоченным органом:** Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

**Срок реализации:** 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.


3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Период проведения восстановления и обновления соединительного пути № 650 приходится на весенне-осенний период объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-3 квартала 2023 года.

Директор  
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.