

"ППЖТ-2"

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қ.,
Бокейхан к-сі, 15, тел./факс: (727) 297-47-06

Республика Казахстан, 050014, г. Алматы,
ул. Бокейханова, 15, тел./факс (727) 297-47-06

Исх. № 11/1 от 11 сентября 2025 года

**РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ А.К.**

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI
« О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об
исполнении инвестиционного проекта за 1 квартал 2025 года

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 1-квартал 2025года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

Наименование проекта: «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление выставочного пути № 4)»

Проектная мощность (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж/д составов

Общая стоимость проекта: 49565,5 тыс. тенге, в том числе 1-е квартал 2025года 12 391,38 тыс. тенге.

Источники финансирования: амортизационные отчисления, прибыль

Дата согласования с уполномоченным органом: Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций.

4) **Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.**

1. Период проведения восстановления и обновления приемоотправочного пути № 1 приходится на весенне-летний период объясняется тем, что в связи с проведением тендеров на платформе, проведение восстановительных работ приходится на 2-3 квартала 2025 года.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ТОО "ППЖТ-2"

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 1 квартал 2025 года																
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.																
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 1 квартал 2025 год				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
1	2	3	4	5												
	Инвестиционная программа (проекта) на 2025 год															
1																
1	Обновление и восстановление выставочного	км	0,509	49 565,50	12391,38	0	-12391,4	Ремонтные работы приходяться на2-3 квартал	0	0	0		0	0	0	0
	ВСЕГО на 2025 год			49565,5	12391,38	0	-12391,4									



Зам. Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
 ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 1 квартал 2025 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	0,1	0	0,1
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	0,1	0	0,1

Директор

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.