

**Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022-2026 годы по итогам 1 полугодия 2025 года
ТОО " ПЖТ-2" (Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)
наименование субъекта, вид деятельности**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических расходах и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение отклонения показателей фактической реализации от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка качества и надежности предоставленных услуг (товаров, работ)	Примечание						
	Единица измерения	Наименование мероприятий	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибыли и убытках	План	Факт	План 1-е полугодие	Факт	Отклонение	Прочие отклонения	Зачисленные средства	Бюджетные средства	Собственные средства	Улучшение показателей по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Снижение объема (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Снижение доли, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Снижение доли, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Снижение доли, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)				Снижение доли, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Снижение доли, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)				
			план	факт																						план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	
Инвестиционная программа (проект) на 2025 год																													
1	Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава	кч	0,509	0,2545	0,260	2025	0	49 565,50	24 782,75	27 416,91	2 634,16	проведение ремонтных работ апрель-июль месяц	10074,1	17342,8	0	0	0	0	0	4	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Обновление и восстановление выставочного пути № 4 ст. Восток	кч	0,509	0,2545	0,260	2025	0	49 565,50	24 782,75	27 416,91	2 634,16		10074,1	17342,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого																													

Директор ТОО ПЖТ-2

Экономист

Полтавская С.М.

Албызова Е.А.



Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 1-полугодие 2025 года.

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт
Наименование проекта: «Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление выставочного пути № 4 станция Промышленная)»

Проектная мощность (ожидаемые результаты): экономический эффект от сокращения времени прохождения ж\д составов

Общая стоимость проекта: 49565,5 тыс. тенге, в том числе 1-е полугодие 2025 года 27416,91 тыс. тенге.

Источники финансирования: амортизационные отчисления, прибыль
Дата согласования с уполномоченным органом: Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет амортизационных отчислений и прибыли. Заемные средства не привлекаются.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).**

Реализацией инвестпроекта не предусматривалось влияние на спрос предоставляемых услуг, поскольку он направлен на улучшение обслуживания клиентов и предотвращение аварийных ситуаций. Однако 2025 году наблюдается увеличение фактических объемов предоставляемых услуг.

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.