


ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК «ППЖТ-2»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ППЖТ-2»



ППЖТ-2

Қазақстан Республикасы,
050014, Алматы қ., Бокейхан к-сі, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

Республика Казахстан,
050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

№ 24/11 от « 15 » июня 2025 года

РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ А.К.

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об исполнении инвестиционного проекта за 2 квартал 2025 года

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ТОО "ППЖТ-2"
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 2 квартал 2025 года													
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге.													
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 2 квартал 2025 год				Заемные средства тыс. тенге				Нерегулируемая деятельность
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	
1	2	3	4	5									
	Инвестиционная программа (проекта) на 2025 год												
1													
	Обновление и восстановление выстовочного пути №4												
1		км	0,509	49 565,50	12391,38	27416,91	15025,53	Ремонтные работы приходяться на 2-3 квартал	0	0	0		0
	ВСЕГО на 2025 год			49565,5	12391,38	27416,91	15025,53						



Зам.Директора

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
 ТОО "ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 2 квартал 2025 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	1,5	0	
Снижение износа основных средств %			1,5		
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	3	0	0

Директор

Экономист



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ПЖТ-2» за -квартал 2025года.**

1) *Отраслевой сектор:* железнодорожный транспорт

Наименование проекта:

«Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление выставочного пути № 4)»

Цель проекта:

Повышение эффективности производственного процесса за счет восстановления и модернизации инфраструктурных объектов, участвующих в предоставлении регулируемой услуги.

Проектная мощность (ожидаемые результаты):

Достижение экономического эффекта за счет сокращения времени простоев поездов, улучшение надежности и безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:

49565,5 тыс. тенге, в том числе 2-й квартал 2025года 27 416,91 тыс. тенге.

Источники финансирования:

Проект финансируется исключительно за счет собственных средств предприятия:
-амортизационных отчислений и прибыли.
Привлечение заемных средств не предусматривается.

Дата согласования с уполномоченным органом:

- Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД,
- Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) *Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.*

В течении отчетного периода финансирование осуществлялось планомерно в соответствии с утвержденным графиком. Использование амортизационных отчислений и прибыли позволило избежать привлечения заемного капитала и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

3) *Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(4 последующих квартала).*

Реализация инвестиционного проекта положительно влияет на качество и доступность регулируемых услуг. Восстановление выставочного пути способствует:

- снижению затрат на обслуживание и ремонт.

- 4) *Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.*

- Проведение тендерных процедур на платформе потребовало дополнительного времени, что повлияло на сроки начала работ;

- В связи с этим, выполнение основных восстановительных мероприятий перенесено на 2-3 кварталы 2025 года

Таким образом, временный сдвиг реализации отдельных этапов проекта связан исключительно техническими причинами и не оказывает негативного влияния на общий график реализации инвестиционного проекта в установленные сроки.

Директор
ТОО «ПШЖТ-2»



Полтавская С.М.