

"ППЖТ-2"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Казахстан Республикасы, 050014, Алматы қ.,
Бокейхан к-сі, 15, тел./факс: (727) 297-47-06

Республика Казахстан, 050014, г. Алматы,
ул. Бокейханова, 15, тел./факс (727) 297-47-06

Исх. № 2/1 от 16.09. 2026 года

**РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК ПО
ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ А.К.**

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI
« О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об
исполнении инвестиционного проекта за 4 квартал 2025 года

Зам. Директора
ТОО «ППЖТ-2»



Скоков С.В.

**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 4-квартал 2025года.**

1) *Отраслевой сектор:* железнодорожный транспорт

Наименование проекта:

«Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги (Обновление и восстановление выставочного пути № 4)»

Цель проекта:

Повышение эффективности производственного процесса за счет восстановления и модернизации инфраструктурных объектов, участвующих в предоставлении регулируемой услуги.

Проектная мощность (ожидаемые результаты):

Достижение экономического эффекта за счет сокращения времени простоев поездов, улучшение надежности и безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:

49565,5 тыс. тенге, в том числе 4-й квартал 2025года 0 тыс. тенге.

Источники финансирования:

Проект финансируется исключительно за счет собственных средств предприятия:
- амортизационных отчислений и прибыли.
Привлечение заемных средств не предусматривается.

Дата согласования с уполномоченным органом:

- Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД,
- Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) ***Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.***

В течении отчетного периода финансирование осуществлялось планоно в соответствии с утвержденным графиком. Использование амортизационных отчислений и прибыли позволило избежать привлечения заемного капитала и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

3) ***Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год(1 последующий квартал).***

Реализация инвестиционного проекта положительно влияет на качество и доступность регулируемых услуг. Восстановление выставочного пути способствует:

- снижению затрат на обслуживание и ремонт.

- улучшению условий для маневровых операций,
- повышению пропускной способности

4) *Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектном.*

Восстановления и обновления выставочного пути № 4 было проведено во 2-3 квартале 2025 года.

Зам. Директора
ТОО «ППЖТ-2»



Скоков С.В.

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 4 квартал 2025 года

[illegible]

Полтавская С.М.

Албакова Е.А.



**Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
ТОО " ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

Период инвестиционной программы: 4 квартал 2025 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности,надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	1,5	0	
Снижение износа основных средств %			1,5		
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	3	0	0



Директор
Экономист

Полтавская С.М.

Албакова Е.А.