


ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК «ППЖТ-2»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ППЖТ-2»



ППЖТ-2

Қазақстан Республикасы,
050014, Алматы қ., Бокейхан к-сі, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

Республика Казахстан,
050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

«12/1» 06 апреля 2026г.

**РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ А.К.**

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об исполнении инвестиционного проекта за 1 квартал 2026 года

Директор
ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.



**Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за 1-квартал 2026года.**

1) **Отраслевой сектор:** железнодорожный транспорт

Наименование проекта:

«Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги:

1. Обновление и восстановление соединительного пути № 501 (участок Аэродромный),
2. Обновление и восстановление соединительного пути №7 (участок Аэродромный),
3. Замена стрелочного перевода № 15 (участок Аэродромный),
4. Замена переводного бруса.

Цель проекта:

Повышение эффективности производственного процесса за счет восстановления и модернизации инфраструктурных объектов, участвующих в предоставлении регулируемой услуги.

Проектная мощность (ожидаемые результаты):

Достижение экономического эффекта за счет сокращения времени простоев поездов, улучшение надежности и безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:

51 976,94 тыс. тенге, в том числе 1-й квартал 2026 года 12 994,25 тыс. тенге.

Источники финансирования:

Проект финансируется исключительно за счет собственных средств предприятия: -амортизационных отчислений и прибыли.
Привлечение заемных средств не предусматривается.

Дата согласования с уполномоченным органом:

- Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД,
- Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.

Срок реализации: 2022-2026годы

2) **Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.**

В течении отчетного периода финансирование осуществлялось планово в соответствии с утвержденным графиком. Использование амортизационных отчислений и прибыли позволило избежать привлечения заемного капитала и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

3) **Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на**



предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год (1 последующий квартал).

Реализация инвестиционного проекта положительно влияет на качество и доступность регулируемых услуг. Восстановление выставочного пути способствует:

- снижению затрат на обслуживание и ремонт.
- улучшению условий для маневровых операций,
- повышению пропускной способности

4) *Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектom.*

Предусмотренное проведение обновления соединительных путей №501,7, проведение замены стрелочного перевода № 15 и проведение замены переводного бруса будет проведено во 2-3 квартале 2026 года в связи с проведением закупок на платформе и многочисленным выпадением осадков.

Директор
ТОО «ПЖТ-2»



Полтавская С.М.



Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) ТОО "ПЖТ-2"

предоставление подвездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Собственные средства тыс. тенге 1 квартал 2026 года				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность		
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
																	отклонение
1	Инвестиционная программа (проекта) на 2026 год	3	4	5													
1	Обновление и восстановление соединительного пути № 501	метров	300	29 213,46	7303,37	0	-7303,37										
2	Обновление и восстановление соединительного пути № 7	метров	80	7 790,26	1947,57	0	-1947,57										
3	Замена стрелочного перевода № 15	комплект	1	13 571,43	3392,86	0	-3392,86										
4	Замена переводного бруса	комплект	1	1 401,79	350,45	0	-350,45										
	ВСЕГО на 2025 год			51 976,94	12994,25	0	-12994,3										

Ремонтные работы приходятся на 2-3 квартал в связи с проведением закупок через платформу



Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

Зам.Директора

Экономист



**Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии
ТОО " ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**

Период инвестиционной программы: 1 квартал 2026 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эффективности,надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	0,1	0	0,1
Снижение износа основных средств %					
Снижение износа основных средств %					
Итого:		0	0,1	0	0,1

Директор

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.



