ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК «ППЖТ-2»

Қазақстан Республикасы,
050014, Алматы қ., Бокейхан к-сі, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

ППЖТ-2

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ППЖТ-2»

Республика Казахстан,
050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

№ 461 от «27» октября 2026 года

РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ ҚУАНЫШБЕК М. Б.

В соответствии с п.2-21 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI « О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность об исполнении инвестиционного проекта за 3 квартал 2026 года

Директор
ТОО «ППЖТ-2» Полтавская С.М.

Приложение №4

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнениии инвестиционной программы (проекта)

ТОО "ППЖТ-2"

предоставление подьездного пути для проезда подвижного состава

период инвестиционной программы: 3 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Еденица измерений (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге. Собственные средства тыс. тенге 3 квартал 2026 год				Заемные средства тыс. тенге				Бюджетные средства тыс. тенге		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Инвестиционная программа (проекта) на 2025 год			**51 976,94**	**25 988,47**	**22 911,43**										
1	Обновление и востановление соеденительного пути № 501 ст Аэродромная	км	0,3	29 213,46	14606,73	5 911,43	-8 695,30	рвботы приходяться на 2-3 квартал	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обновление и востановление соеденительного пути № 7 ст Аэродромная	км	0,08	7 790,26	3895,13	0,00	-3 895,13	**Выполнено в полном обьеие**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Замена стрелочного перевода № 15	компл	1	13 571,43	6785,715	17 000,00	10 214,29	Ремонтные рвботы приходяться на 2-3 квартал	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Замена переводного бруса	компл	1	1 401,79	700,895	0,00	-700,90	выполнено в полном обьеме	0	0	0	0	0	0	0	0

Зам.Директора Полтавская С.М.

Экономист Албакова Е.А.

Показатели эффективности инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии

ТОО " ППЖТ-2" (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Период инвестиционной программы: 3 квартал 2026 года

Показатели эффективности. Надежности и качества	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эфективности, надежности и качества	причины(обоснование) недостижения показателей эфективности,надежности и качества
1	2	3	4	5	6
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии		0	1,5	0	
Снижение износа основных средств %			1,5		
Снижение износа основных средств %					
Итого:		**0**	**3**	**0**	**0**

Директор Полтавская С.М.

Экономист Албакова Е.А.

Пояснительная записка
к отчету по реализации инвестиционного проекта
ТОО «ППЖТ-2» за -3 квартал 2026 года.

1) ***Отраслевой сектор***: железнодорожный транспорт

Наименование проекта:
«Обновление действующих активов используемых в технологическом цикле регулируемой услуги:
Обновление и восстановление соединительного пути № 501 ст Аэродромная
Обновление и восстановление соединительного пути № 7 ст Аэродромная
Замена стрелочного перевода № 15
Замена переводного бруса

Цель проекта:
Повышение эффективности производственного процесса за счет восстановления и модернизации инфраструктурных объектов, участвующих в предоставлении регулируемой услуги.

Проектная мощность (ожидаемые результаты):
Достижение экономического эффекта за счет сокращения времени простоев поездов, улучшение надежности и безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта:
51 976,94 тыс. тенге, в том числе 3-й квартал 2026 года 22911,43 тыс. тенге.

Источники финансирования:
Проект финансируется исключительно за счет собственных средств предприятия:
-амортизационных отчислений и прибыли.
Привлечение заемных средств не предусматривается.

Дата согласования с уполномоченным органом:
- Департамент Комитета по регулированию естественных Монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы- от 15 октября 2021 г. № 94-ОД,
- Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК г. Нур-Султан – от 29 октября 2021 г. № 137.
Срок реализации: 2022-2026годы

2) ***Информация о ходе финансирования инвестиционного проекта.***

В течении отчетного периода финансирование осуществлялось планово в соответствии с утвержденным графиком. Использование амортизационных отчислений и прибыли позволило избежать привлечения заемного капитала и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

3) ***Оценка Субъекта относительно влияния реализации инвестиционного проекта на развитие спроса и изменение тарифной сметы на предоставляемые регулируемые услуги на предстоящий год (4 последующих квартала).***

Реализация инвестиционного проекта положительно влияет на качество и доступность регулируемых услуг. Восстановление выставочного пути способствует:

- снижению затрат на обслуживание и ремонт.
- улучшению условий для маневровых операций,
- повышению пропускной способности

4) ***Разъяснение причин отклонений фактических показателей от утвержденной инвестпроектом.***

Период проведения восстановления и обновления приходиться на весенне-летний период. Это обусловлено следующими факторами:

- Проведение тендерных процедур на платформе потребовало дополнительного времени, что повлияло на сроки начала работ;
- В связи с этим, выполнение основных восстановительных мероприятий перенесено на 2-3 кварталы 2026 года

Таким образом, временный сдвиг реализации отдельных этапов проекта связан исключительно техническими причинами и не оказывает негативного влияния на общий график реализации инвестиционного проекта в установленные сроки.

Директор
ТОО «ППЖТ-2» Полтавская С.М.